

岳阳市云溪区人民政府

岳云政字〔2023〕1号 A2类 同意公开

对岳阳市政协九届二次会议第015号提案的 答 复

徐冬萍委员：

您提出的《关于加快推进己内酰胺产业链配套项目建设的提案》收悉。现答复如下：

一、关于“尽快解决临时三通一平项目建设所需条件”的建议

2022年12月26日，绿色化工高新区组织开发建设部、开发公司和凯美特环保、昌德新材料、凯茂化工材料、延盛化工四家入驻企业召开会议，专题研究518亩基础配套设施建设项目的工程进展相关事宜，对照清单要求，周密部署，倒排工期，积极做好项目要素保障，确保如期解决临水、临电、道路问题，按照协议提供三通一平。

1. 用水

项目基本情况：总投资994.05万元，在岳阳绿色化工高新区己内酰胺西侧地块新建生活给水管网1650m，管径DN300，生产消防给水管网长5000m，其中DN400管道长2880m，DN200管道长2120m，新建室外消防栓53套。

2. 用电

项目基本情况：总投资 960.78 万元，计划从 220kV 依江变的 10kV I、II 母各出 1 回 10kV 专线分别至 1、2#开闭所，单回线路路径长度为 1.948km，全线采用电缆排管和顶管敷设。

3. 道路

项目基本情况：518 亩基础配套设施建设项目西侧消防通道，北起凯美特气体门口，南至己内酰胺西南角围墙，全长 840 米，全程经过凯美特环保、昌德新材料、凯茂化工材料、延盛化工等企业。建设红线 12 米，其中道路宽 7 米，人行道宽 1.5 米，公共管廊宽 2 米。路面设计为水泥路面，雨水排水管道为 DN600 二级钢筋混凝土承插管。

4. 管廊管架

项目基本情况：总投资 4883 万元，在岳阳绿色化工高新区云溪片区内建设化工管廊约 1.71km，自经一路南端起，向北延伸至中央大道与经一路交叉口；长岭片区内建设化工管廊约 0.8km，自小桥路南端起，向北延伸至泽明用地对面。

工作进展：2023 年 1 月份已完成 840 米道路路基夯实、水稳层铺设、雨水管埋设等工作，临时用电已从依江变依道线接至各项目用地，临时用水已从己内酰胺接至项目用地，已满足企业所需项目前期建设要素保障。

二、关于“加大人力、物力投入、尽快解决园区公用工程及配套设施方案并组织实施”的建议

我区绿色化工高新区管委会按照“资金跟着项目走，资源跟着项目走”的要求，认真解决项目建设过程中的困难和问题，并

多次召开专题会议研究 518 亩基础配套设施建设项目的工程进展相关事宜，518 亩基础配套设施建设项目公用工程（正式用水、用电、管廊管架）已完成项目评审、立项、招投标并启动建设，预计 8 月份完成建设。

感谢您对我区项目建设工作的关心和支持。



承办负责人: 薛冬武

承办人及联系电话: 李彪 13975047488